

(๑) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สองตอน-คลองกุย หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสองตอน-คลองกุย (ตอนที่ ๓) พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๘.๗๒๖๐๐๖, E ๙๙.๘๓๓๖๒๙ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๘.๗๒๘๙๙๓๙, E ๙๙.๘๓๒๗๐๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐ ตรม. ใช้หินคลุกถมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๓๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของอบต.สระแก้ว และติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ต.ค-ก.ย	๘๓๐,๐๐๐ (งบอบต)	๘๐๕,๐๐๐	๘๐๕,๐๐๐	✓			๒๒ ต.ค ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนสาย ไชยณรงค์ หมู่ที่ ๑ ซ่อมแซมถนนสายไชยณรงค์ พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๘.๗๒๘๙๑๕, E ๙๙.๘๓๑๕๗๗ โดยทำตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว กำหนด ดังนี้ - เกรดแต่งพื้นทางเดิมขนาด กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๓๒๐ เมตร - ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนส่วนที่เสียหาย จำนวน ไม่น้อยกว่า ๗๒ ลูกบาศก์เมตร - เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๓๒๐ เมตร	กองช่าง	ต.ค-ก.ย	๔๙,๕๐๐ (งบอบต)	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	✓			๙ ม.ค ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายในลุ่ม-วัดมเหยงค์ หมู่ ที่ ๑ ซ่อมแซมถนนสายในลุ่ม-วัดมเหยงค์ พิกัด ที่ตั้งโครงการ N ๘.๗๒๔๙๙๕,E ๙๙.๘๑๑๗๗๔ โดยทำ ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วน ตำบลสระแก้ว กำหนด ดังนี้- เกรดแต่งพื้นทาง เดิมขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร- ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนส่วนที่เสียหาย จำนวนไม่น้อยกว่า๙๖ ลูกบาศก์เมตร-เกรดแต่ง และบดอัดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร	กองช่าง	ต.ค -ก.ย	๗๐,๐๐๐ (งบ อบต.)					✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายสุทินอุทิศ หมู่ที่ ๑ ซ่อมแซมถนนสายสุทิน อุทิศ พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๘.๗๑๖๓๘๙,E ๙๙.๘๐๖๗๙๖ โดยทำตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว กำหนด ดังนี้- เกรดแต่งพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๕๔๐ เมตร- ลงหินคลุก ซ่อมแซมถนนส่วน ที่เสียหายจำนวนไม่น้อยกว่า ๗๒ ลูกบาศก์เมตร-เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๕๔๐ เมตร	กองช่าง	ต.ค-ก.ย	๕๒,๕๐๐ (งบ อบต.	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	✓			๙ พ.ค ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการติดตั้งป้ายชอยหมู่บ้าน บ้านน้ำตก หมู่ที่ ๒ ค่าติดตั้งป้ายชอยหมู่บ้าน บ้านน้ำตก จำนวน ๘ ป้าย โดยทำตามแบบและรายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วกำหนด	กองช่าง	ต.ค-ธ.ค	๙๘,๐๐๐ (งบ อบต.	๙๗,๔๔๐	๙๗,๔๔๐	✓			๒๒ เม.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ตลาดประจักษ์ หมู่ที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายตลาดประจักษ์ หมู่ที่ ๒ พิกัด เริ่มต้นโครงการ N ๘.๗๑๙๗๒๑, E ๙๙.๗๙๗๕๕๒ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๘.๗๒๑๐๗๗, E ๙๙.๗๙๗๒๗๙ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทาง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยก่อสร้างตามแบบ มาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.	๔๑๕,๕๐๐ (งบ อบต.)	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	✓			๓๑ มี.ค ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สงวน-น้ำทรัพย์ หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายสงวน - น้ำทรัพย์ พิกัดเริ่มต้น โครงการ N ๘.๗๕๑๖๖๓, E ๙.๙๑๒๐๗๒ พิกัด สิ้นสุดโครงการ ๘.๗๕๐๑๗๑, E ๙.๙๑๐๘๖๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ใช้หิน คลุณถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	เม.ย-มิ.ย	๖๗๑,๕๐๐ (งบ อบต.)	๕๓๕,๐๐๐	๕๓๕,๐๐๐	✓			๓ ส.ค ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยเทพเจริญ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเทพเจริญ (ตอนที่ ๒) พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๘.๗๗๖๓๙๓ ,E ๙๙.๙๒๙๓๗๘ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๘.๗๗๕๒๐๙,E ๙๙.๙๒๘๓๑๙ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	เม.ย-มิ.ย	๖๓๘,๕๐๐ (งบ อบต. .	๕๐๘,๐๐๐	๕๐๘,๐๐๐	✓			๕ ส.ค ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวน-น้ำทรัพย์ หมู่ที่ ๓,๖ ซ่อมแซมถนนสายสวน-น้ำทรัพย์ ๖พิกัดที่ตั้งโครงการN ๘.๗๔๘๒๓๐,E ๙๙.๙๐๙๗๓๘ โดยทำตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วกำหนด ดังนี้ - เกรดแต่งพื้นทางเดิมขนาด กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๕๕๐ เมตร - ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนส่วนที่เสียหาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร - เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๕๕๐ เมตร	กองช่าง	ต.ค-ก.ย	๔๕,๐๐๐ (งบ อบต.)	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	✓			๙ พ.ค ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยประตู หมูที่ ๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยประตู พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๘.๗๗ ๑๖๖๔ ,E ๙๙.๙๐๔๖๑๖ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๘.๗๖๙๓๒๑,E ๙๙.๙๐๕๑๓๘ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๓๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการของอบต. จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	เม.ย-มิ.ย	๙๑๗,๐๐๐ (งบอบต)	๗๓๐,๐๐๐	๗๓๐,๐๐๐	✓			๕ ส.ค ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ ป้าย โดยทำตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วกำหนด	กองช่าง	ต.ค-ธ.ค	๑๓๔,๕๐๐ (งบ อบต.)	๑๓๓,๙๘๐	๑๓๓,๙๘๐	✓			๒๘ เม.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไทรเพหาญ (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๖ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายไทรเพหาญ (ตอนที่ ๕) พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๘.๗๔๓๒๐๓,E ๙๙.๙๐๕๙๙๕ พิกัดสิ้นสุด โครงการ N ๘.๗๔๒๓๑๒,E ๙๙.๙๐๕๗๓๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานขององค์การ บริหารส่วนตำบลสระแก้ว และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ม.ค-มี.ค	๒๗๖,๕๐๐ (งบ อบต.)	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	✓			๓๑ มี.ค ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการบุกเบิกถนนสายโทรเพหาญหมู่ที่ ๖,๗ บุกเบิกถนนสายโทรเพหาญ พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๘.๗๔๑๑๘๐, E ๙๙.๙๐๕๒๑๖ พิกัดสิ้นสุด โครงการ N.๘.๗๔๒๓๑๒, E ๙๙.๙๐๕๗๓๓ โดยทำตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วน ตำบลสระแก้วกำหนด ดังนี้ - บุกเบิกถนน กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร - วางท่อ ระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๓ จุด จุดละ ๘ ท่อน รวม ๒๔ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนซิเมนต์ทุก ท่อน - ลงดินลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ลูกบาศก์เมตร - เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร - ติดตั้ง ป้ายรตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ต.ค-ธ.ค	๑๓๔,๐๐๐ (งบ.อบต.)	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	✓			๙ พ.ค ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายเนินเหริ่ง-บ้านนาย ชำนาญ หมู่ที่ ๖ ค่าซ่อมแซมถนนสายเนิน เหริ่ง-บ้านนายชำนาญ พิกัดที่ตั้งโครงการN ๘.๗๖๒๑๘๓,E ๙๙.๙๑๐๐๓๖ โดยทำตาม รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว กำหนด ดังนี้- เกรดแต่งพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - ลงหิน คลุกซ่อมแซมถนนส่วนที่เสียหาย จำนวนไม่น้อย กว่า๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร -เกรดแต่งและบดอัดผิว จราจร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	กองช่าง	ต.ค-ก.ย	๘๙,๐๐๐ (งบอบต)	๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	✓			๑๐ มิ.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายสมาคม - วังกำหู่ที่ ๗ ซ่อมแซมถนนสายสมาคม-วังกำ พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๘.๗๕๕๔๒๒, E ๙๙.๘๗๒๐๒๑ โดยทำตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วกำหนด ดังนี้- เกรดแต่งพื้นทางเดิม ขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร - ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนส่วน ที่เสียหาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศก์เมตร - เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร	กองช่าง	ต.ค-ก.ย	๖๘,๐๐๐ (งบ อบต.)	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	✓			๙ พ.ค ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านตาเถื่อน หมู่ ที่ ๗ ซ่อมแซมถนนสายบ้านตาเถื่อน พิกัด ที่ตั้งโครงการ N ๘.๗๔๐๖๔๗,E ๘๘.๘๖๔๘๐๘ โดยทำตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วกำหนด ดังนี้ - เกรดแต่งพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร - ลงหิน คลุกซ่อมแซมถนนส่วนที่เสียหาย จำนวนไม่ น้อย กว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร - เกรดแต่ง และบดอัดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	กองช่าง	ต.ค-ก.ย	๘๖,๐๐๐ (งบ อบต.)	๘๖,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	✓			๑๐ มิ.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายลู้งไชฉิด-ศาลาสาม หลัง หมู่ที่ ๗ ซ่อมแซมถนนสายลู้งไชฉิด - ศาลาสามหลัง พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๘.๗๕๒๒๑๖,E ๙๙.๘๗๕๑๐๒ โดยทำตาม รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้วกำหนด ดังนี้ - เกรดแต่งพื้นทางเดิม ขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร - ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ส่วนที่ เสียหาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์ เมตร -เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจร กว้าง เฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร	กองช่าง	ต.ค-ก.ย	๙๖,๕๐๐ (งบ อบต.)	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	✓			๙ ม.ค ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา-หน้าบึงเกาะออก หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา-หน้าบึงเกาะออก พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๘.๗๔๒๐๒๑, E ๙๙.๘๘๒๖๘๖ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๘.๗๔๑๑๗๗, E ๙๙.๘๘๑๒๕๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ม.ค-มี.ค	๔๓๑,๐๐๐ (งบ อบต.)	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	✓			๒๒ มี.ค ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายวังกำ- หนับเกาตก หมู่ที่ ๗ เพื่อก่อสร้างถนนคสล. สายวังกำ-หนับเกาตก พิกัดเริ่มต้น โครงการ N ๘.๗๔๒๐๕๓,E๙๙.๘๖๗๔๑๘ พิกัดสิ้นสุด โครงการ N.๘.๗๔๑๗๒๘,E ๙๙.๘๖๔๙๘๘ ขนาดกว้าง ๔ ม.ระยะทาง ๑๗๐ ม.หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตรม.ใช้หินคลุกถมไหล่ทางข้างละ ๑ ม. ระยะทาง ๑๗๐ม.หนา๐.๑๕ ม.โดยก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานของ อบต.สระแก้ว และ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ ของอบต.จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ต.ค-ก.ย	๔๗๑,๕๐๐ (งบ อบต.)	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	✓			๖ เม.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๐	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองลด หมู่ที่ ๙ ก่อสร้างฝายทดน้ำคลองลด พิกัดที่ตั้ง โครงการ N ๘.๗๕๑๕๕๔,E ๙๙.๘๔๖๖๗๖ โดยทำการก่อสร้างสันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร โดยทำตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	เม.ย-มิ.ย	๖๘๕,๕๐๐ (งบ อบต.)	๖๘๕,๕๐๐	๖๘๕,๕๐๐	✓			

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๑	โครงการปรับปรุงศาลาตากลาย หมู่ที่ ๑๐ ปรับปรุงศาลาตากลาย พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๘.๗๖๕๐๙๐, E ๙๙.๙๓๐๗๕๔ โดยทำการรื้อ โครงหลังคาไม้เดิมและกระเบื้องลอนคู่ ขนาดพื้นที่หลังคา ๓๓๖ ตารางเมตร และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยแผ่นเมทัลชีส ติดตั้งหลอดไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า ทาสีผนัง ปูกระเบื้องพื้นคสล. ขนาดพื้นที่ ๒๐๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	เม.ย-มิ.ย	๖๖๔,๕๐๐ (งบ อบต.)	๖๖๓,๓๐๐	๖๖๓,๓๐๐	✓			๗ ต.ค.๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในญาติ-บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในญาติ-บ้านกลาง (ตอนที่ ๓) พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๘.๗๓๓๒๘๗,E ๙๙.๘๕๑๗๙๖ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๘.๗๓๓๒๐๙,E ๙๙.๘๕๐๔๗๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ม.ค- มี.ค	๔๗๑,๕๐๐ (งบ อบต.)	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	✓			๓๑ มี.ค ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านในญาติ (ถนนสายเจนจิราพัฒนา) หมู่ที่ ๑๑ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านในญาติ (ถนนสายเจนจิราพัฒนา) พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๘.๗๓๘๔๓๗, E ๙๙.๘๔๙๙๙๓๓ โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ชนิด ๑ ช่องทาง โดยทำตามแบบมาตรฐาน ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน กสข.ท-๒๖ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ม.ค-มี.ค	๒๑๔,๐๐๐ (งบ อบต.)	๒๑๓,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	✓			๑๗ มี.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายในญาติ - บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๑ ซ่อมแซมถนนสายในญาติ - บ้านกลาง พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๘.๗๓๒๒๖๙,E ๙๙.๘๔๙๘๔๖ โดยทำตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วกำหนด - เกรดแต่งพื้นทางเดิมขนาด กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร - ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ส่วนที่เสียหาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร - เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	กองช่าง	ต.ค-ก.ย	๘๖,๐๐๐ (งบ อบต.)	๘๕,๙๐๐	๘๕,๙๐๐	✓			

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้กับ ศพด.ของอบต.สระแก้ว ทั้ง ๔ ศูนย์ และโรงเรียนในกลุ่มตำบลสระแก้ว	กองการศึกษา	ต.ค.-ก.ย	๒,๐๗๕,๒๔๕	๑,๙๕๘,๔๓๑	๑,๙๕๘,๔๓๑	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๒	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ ศพด.อบต.สระแก้ว ๔ ศูนย์ และโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสระแก้ว	กองการศึกษา	ต.ค.-ก.ย.	๑,๔๘๑,๗๖๐	๓,๓๓๐,๖๐๐	๓,๐๐๑,๒๕๗	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๓	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	ก.พ.-มี.ค.	๕๐,๐๐๐					✓	
๔	โครงการจัดแสดงผลงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการประกวดการผลงานของเด็กในแต่ละระดับชั้น	กองการศึกษา	ก.พ.-มี.ค.	๒๕,๖๐๐					✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ จัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ห้องเรียนให้เด็กนักเรียน	กอง การศึกษา	ม.ค.-เม.ย.	๒๐,๐๐๐					✓	
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรครูทางการศึกษา ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	กอง การศึกษา	ม.ค-ก.ย	๔๐,๐๐๐					✓	
๗	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กอง การศึกษา	ก.พ-มี.ค	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๑๒	๗๙,๙๑๒	✓			๓๐ ก.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วม	กองการศึกษา	ก.พ-มี.ค	๕๐,๐๐๐					✓	
๙	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	ม.ค	๖๐,๐๐๐					✓	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษา	มิ.ย-กย	๑,๔๘๑,๗๖๐	๑,๕๖๓,๕๙๗	๑,๕๖๓,๕๙๗	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	มิ.ย-กย	๗๓๑,๔๒๐					✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว อุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน ชุมชนวัดสระแก้ว	กองการศึกษา	พ.ย-ธ.ค	๕๑๒,๔๐๐	๔๔๘,๐๕๖	๔๔๘,๐๕๖	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๑๓	โครงการแข่งขันวิชาการของนักเรียนระดับ ประถมศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันวิชาการของ นักเรียน	กอง การศึกษา	พ.ค-ก.ย	๕๐,๐๐๐					✓	
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเราะ อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเราะ	กอง การศึกษา	พ.ย-ธ.ค,มี.ค-พ.ค	๑๙๔,๐๐๐	๑๗๘,๕๐๐	๑๗๘,๕๐๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าแกค่าอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าแก	กอง การศึกษา	พ.ย-ธ.ค,มี.ค-พ.ค	๔๑๘,๐๐๐	๓๕๘,๕๑๒	๓๕๘,๕๑๒	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านอินทนิล ค่าอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอินทนิล	กอง การศึกษา	พ.ย-ธ.ค,มี.ค-พ.ค	๗๒๒,๔๐๐	๖๗๑,๘๓๒	๖๗๑,๘๓๒	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนวัดนาขุน ค่าอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวัดนาขุน	กอง การศึกษา	พ.ย-ธ.ค,มี.ค-พ.ค	๗๑๔,๐๐๐	๖๒๙,๗๒๗	๖๒๙,๗๒๗	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๑๘	โครงการค่ายส่งเสริมวิชาการนักเรียนระดับ ประถมศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุป้าย ประชาสัมพันธ์	กอง การศึกษา	พ.ย-ก.พ	๑๘๐,๐๐๐					✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙	อุดหนุนโรงเรียนวัดน้ำตก ค่าอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำตก	กอง การศึกษา	พ.ย-ธ.ค	๗๖๘,๖๐๐	๗๑๔,๖๓๐	๗๑๔,๖๓๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๒๐	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสังคมและ วัฒนธรรมของนักเรียนเครือข่ายสระแก้วจ่าย เป็นค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	กอง การศึกษา	พ.ย	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำเวทีประชาคมและแผนชุมชน ดำเนินการจัดกิจกรรมพบปะกับ ประชาชนใน ตำบลสระแก้ว เพื่อรับฟังความคิดเห็น	สำนักปลัด	ม.ค-มิ.ย	๓๐,๐๐๐					✓	
๒	โครงการค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนคิดดีทำดี ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการเยาวชน	สำนักปลัด	เม.ย-มิ.ย	๗๐,๐๐๐					✓	
๓	โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๓ วัน ๒ คืน ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเยาวชน ในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมการใช้ ชีวิตประจำวัน	สำนักปลัด	ก.ค	๘๐,๐๐๐					✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔.	โครงการจัดทำสื่อสำหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	มิ.ย	๑๐,๐๐๐					✓	
๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวหลักทางเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรในพื้นที่ตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด	เม.ย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๖๐	๒๙,๔๖๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศบกด.สระแก้ว ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศบกด.สระแก้ว	สำนักปลัด	เม.ย-พ.ค	๓๐,๐๐๐					✓	
๗	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	ธ.ค	๓๐,๐๐๐					✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุส่งเสริมการใช้ชีวิตประจำวันให้กับผู้สูงอายุที่สมัครเข้าโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	เม.ย.	๑๐๐,๐๐๐	๕๒,๗๕๐	๕๒,๗๕๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๙	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลสระแก้ว จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการจัดทำอาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว	สำนักปลัด	มี.ค	๒๐,๐๐๐	๑๐,๓๕๐	๑๐,๓๕๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๑๐	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	มี.ค.	๓๐,๐๐๐					✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้สูงอายุคนพิการ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ ความรู้กับผู้สูงอายุคนพิการ	สำนักปลัด	กค-ส.ค	๕๐,๐๐๐	๓๖,๔๔๐	๓๖,๔๔๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๑๒	โครงการอบรมกฎหมายนำรู้สู่ประชาชน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายกับ ประชาชน ผู้นำชุมชน ในตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด	เม.ย-ส.ค.	๔๐,๐๐๐					✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตในปัจจุบัน	สำนักปลัด	พ.ค-ส.ค	๒๐,๐๐๐					✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “น้ำตกคัพ” จัดกิจกรรมส่งเสริมและแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชน ประชาชน ตำบลสระแก้ว	กองการศึกษา	ก.พ.-มี.ค	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๕๕	๔๙,๐๕๕	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๒	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “อินทนิคัพ” จัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้กับประชาชนตำบลสระแก้ว	กองการศึกษา	พ.ค.-มิ.ย	๔๐,๐๐๐					✓	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “สระแก้วคัพ” จัดกิจกรรมส่งเสริมและแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชน ประชาชน ตำบลสระแก้ว	กองการศึกษา	พ.ค.-มิ.ย	๒๖๐,๐๐๐					✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “สระแก้วคัพ” จัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ สระแก้วคัพ	กองการศึกษา	พ.ค.-ส.ค.	๘๕,๐๐๐					✓	
๕	โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “สามัคคีคัพ” บ้านในญาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ	กองการศึกษา	เม.ย.	๒๕,๐๐๐					✓	
๖	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา จัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในตำบลสระแก้ว	กองการศึกษา	ต.ค.-ก.ย.	๕๐,๐๐๐	๒๗,๘๑๐	๒๗,๘๑๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการจัดงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ให้กับประชาชนตำบลสระแก้ว	กองการศึกษา	ม.ค	๑๐,๐๐๐					✓	
๘	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับประชาชนตำบลสระแก้ว	กองการศึกษา	เม.ย	๘๐,๐๐๐					✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาสีและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนางานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	กองการศึกษา	ก.ค-ส.ค	๑๐,๐๐๐					✓	
๑๐	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเชื้อเจ้าเข้าทรงทวดกลาย จัดกิจกรรมประเพณีพื้นฐานประชาชนในตำบลสระแก้ว	กองการศึกษา	ม.ค	๑๐,๐๐๐					✓	
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา โครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระท่าศาลา อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา จัดงานประเพณีลากพระท่าศาลา	กองการศึกษา	ส.ค-ก.ย	๕,๕๐๐					✓	
๑๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา โครงการงานประเพณีวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาจัดงานประเพณีวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	กองการศึกษา	ม.ค-ก.พ	๕,๐๐๐					✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงหมู่บ้านที่ ๓ ค่าจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง อุปกรณ์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	พ.ย	๒๕,๐๐๐					✓	
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงหมู่บ้านที่ ๑๐ ค่าจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง อุปกรณ์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	พ.ย	๒๕,๐๐๐					✓	
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงหมู่บ้านที่ ๒ ค่าจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง อุปกรณ์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	ก.ค-ก.ย	๓๐,๐๐๐					✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้การสนับสนุนการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	สำนักปลัด	มี.ค.-พ.ค.	๘๐๐,๐๐๐	๖๒๙,๖๐๐		✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๒	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด	มิ.ย-พ.ย	๒๒๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๓	โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์จัดซื้อแอลกอฮอล์ ออกซิเจน เวชภัณฑ์ ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล เป็นต้น	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.	๓๐,๐๐๐	๒๓,๐๖๐	๒๓,๐๖๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการรณรงค์ส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสระแก้ว ได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชน	สำนักปลัด	มี.ค.-ก.ย.	๔๐,๐๐๐	๔,๕๕๐	๔,๕๕๐	✓			๖ พ.ค ๖๕
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมวัคซีนในการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.	๘๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓			๒๔ เม.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ	สำนักปลัด	ต.ค.-ก.ย.	๑๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๒๗,๖๖๙	๒๗,๖๖๙	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๒	โครงการฝึกอบรมและทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อจัดกิจกรรมอบรมและทบทวนการทำงานของ อปพร.	สำนักปลัด	มี.ค	๑๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๗๒,๖๐๐	๗๒,๖๐๐	✓			๒๔ ส.ค ๖๕
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ขับซึ่ปลอดภัยให้กับประชาชนในตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด	ธ.ค-เม.ย	๖๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๒๑,๙๙๘	๒๑,๙๙๘	✓			๒๐ มี.ค ๖๕
๔.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต.สระแก้ว เพื่อจัดกิจกรรมอบรม ทบทวนและพัฒนาศักยภาพจิตอาสาภัยพิบัติ	สำนักปลัด	ต.ค-ก.ย	๑๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)					✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและการแพทย์ฉุกเฉิน ก่อสร้างอาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและการแพทย์ฉุกเฉิน	สำนักปลัด	ม.ค-ก.ย	๖๘๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๖๓๐,๕๐๐	๖๓๐,๕๐๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งบกลาง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด	พ.ย-ธ.ค	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๒	โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสังคมของพนักงานจ้าง	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.	๑๐๐,๐๐๐	๖๓,๐๖๐	๖๓,๐๖๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งบกลาง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ให้การสนับสนุนสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค.-ธ.ค.	๔๙๗,๕๘๐	๔๙๗,๕๘๐	๔๙๗,๕๘๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๔	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด	ต.ค.-ก.ย.	๑,๔๙๒,๐๐๐	๑๔,๑๔๘	๑๔,๑๔๘	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๕	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อโรคเอดส์	สำนักปลัด	ต.ค.-ก.ย.	๑๒๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งบกลาง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการและทุพพลภาพ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจ่ายเบี้ยผู้พิการและทุพพลภาพ	สำนักปลัด	ต.ค.-ก.ย.	๔,๑๗๖,๐๐๐	๔,๑๗๖,๐๐๐	๓,๖๖๐,๔๐๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสระแก้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนในตำบลสระแก้ว รมรงค์แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลสระแก้ว	สำนักปลัด	พ.ค.-ก.ค.	๕๐,๐๐๐	๒๓,๓๘๒	๒๓,๓๘๒	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันห้ามทิ้งขยะบริเวณศาลาทวดกลาย คลองกลายลุ่มน้ำสาธารณะ คลองกลาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณคลองกลาย รมรงค์สร้างจิตสำนึกปลูกต้นไม้สถานที่ในพื้นที่ตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด	ต.ค-ก.ย	๑๐,๐๐๐					✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้าส่องทาง ถนน ระบบประปาและทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.	๔๐๐,๐๐๐	๒๐๖,๓๐๙	๒๐๖,๓๐๙	✓			๓๐ ก.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดฝึกอบรมให้ความรู้ หรือจัดกิจกรรม ให้กับคณะผู้บริหาร, ส.อบต. , พนง.ส่วนตำบล และ พนง.จ้าง ในหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ	สำนักปลัด	ม.ค.	๗๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐	๙๖,๕๒๑	๙๖,๕๒๑	✓			๒๐ ส.ค ๖๕
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษี	กองคลัง	ม.ค.-ก.ย.	๒๕๐,๐๐๐					✓	
๓	โครงการจ้างเหมาและดูแลทรัพย์สิน อบต. จ้างเหมาในการดูแลทรัพย์สินของ อบต. จัดจ้างยามเฝ้าดูแลทรัพย์สิน อบต.สระแก้ว	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.	๖๐,๐๐๐	๕๒,๔๐๔	๕๒,๔๐๔	✓			๓๐ ก.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร อบต. ให้มีพนักงานจ้างทำความสะอาดพื้นที่ อบต. สระแก้ว	สำนักปลัด	ต.ค.-ก.ย.	๖๓,๐๐๐	๕๘,๒๕๐	๕๘,๒๕๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๕	โครงการจ่ายค่าตอบแทน (เบี้ยเลี้ยง) ให้แก่สมาชิก อปพร.ข้าราชการผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.	สำนักปลัด	ต.ค.-ก.ย.	๔๐,๐๐๐					✓	
๖	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และเครื่องใช้สำนักงาน มีครุภัณฑ์และเครื่องใช้สำนักงานที่พร้อมแก่การใช้งาน	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.	๑๕๐,๐๐๐					✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการจัดทำวารสารแผ่นพับ เพื่อการประชาสัมพันธ์ จัดซื้อหนังสือพิมพ์จัดจ้างทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.	๑๐๐,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๘	จัดงานกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕	สำนักปลัด	ธ.ค	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐				✓	
๙	จัดงานพิธีน้อมรำลึกพระมหากษัตริย์คุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช	สำนักปลัด	ต.ค	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓			๒๓ ต.ค ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	จัดงานพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	สำนักปลัด	ต.ค	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๑๑	จัดงานพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	สำนักปลัด	มิ.ย	๑๐,๐๐.๐					✓	
๑๒	จัดงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัด	ก.ค	๙,๐๐๐					✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	จัดงานพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	สำนักปลัด	ส.ค	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๑๔	บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค.-ก.ย.	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๑๕	โครงการจ้างกำจัดปลวก	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๖	โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐		✓		๓๐ ก.ย ๖๕
๑๗	โครงการจัดงานรัฐพิธี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปีของหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงต้อนรับคณะบุคคล ผู้มาตรวจราชการ มาเยี่ยมราชการศึกษาดูงานของหน่วยงานราชการ	สำนักปลัด	ม.ค.	๓๐,๐๐๐	๔,๒๖๔	๔,๒๖๔		✓		๓๐ ก.ย ๖๕
๑๘	โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อออกให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.	๒๐,๐๐๐					✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๙	ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.	๓๐,๐๐๐	๒๑,๒๘๒	๑๒,๘๒๘	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๒๐	ค่าเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นค่าเลี้ยงรับรองต้อนรับบุคลากร คณะบุคคลต่าง ๆ	สำนักปลัด	ต.ค.-ก.ย.	๑๐,๐๐๐	๑,๖๗๐	๑,๖๗๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๒๑	ค่าเช่าสัญญาพื้นที่อินเทอร์เน็ตเพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ตของ อบต.สระแก้ว	สำนักปลัด	ต.ค.-ก.ย.	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.	๒๓๐,๐๐๐	๒๐๖,๓๐๙	๒๐๖,๓๐๙	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๒๒	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ เป็นต้น	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.	๕,๐๐๐	๔,๙๕๐	๔,๙๕๐	✓			๓๐ ก.ย ๖๕
๒๓	ค่าถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหนังสือราชการ แผนพัฒนาท้องถิ่น ถ่ายเอกสารแผ่นพับ โปรชัวร์ หนังสือ สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.	๑๐,๐๐๐	๔,๗๙๙	๔,๗๙๙	✓			๓๐ ก.ย ๖๕

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๔	ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายค่าเลี้ยงรับรองต้อนรับบุคลากรต่าง ๆ	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.	๑๐,๐๐๐					✓	
๒๕	ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม อบต. เป็นต้น	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.	๒๓,๐๐๐	๑๒,๘๒๘	๑๒,๘๒๘	✓			๓๐ ก.ย ๖๕

บัญชีครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ตู้เก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ จำนวน ๒ ตู้	กองคลัง	ม.ค-มี.ค	๑๑,๘๐๐	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	✓			๒๕ ก.พ ๖๕
๒	เก้าอี้บุวมมุนได้ จำนวน ๔ ตัว	กอง การศึกษา	ธ.ค-ก.พ	๑๐,๐๐๐	๖,๒๐๐	๖,๒๐๐	✓			๒๓ ส.ค ๖๕
๓	โต๊ะรับประทานอาหารเด็กจำนวน ๑๒ ตัว	กอง การศึกษา	ธ.ค-ก.พ	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	✓			๙ ก.ย ๖๕

บัญชีครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต จำนวน ๔ ใบ	กอง การศึกษา	ธ.ค-ก.พ	๑๕,๐๐๐	๑๒,๘๐๐	๑๒,๘๐๐	✓			๒๗ ม.ค ๖๕
๕	โต๊ะทำงานหลักขนาด ๔ ฟุต	สำนักปลัด	ธ.ค-ก.พ	๑๕,๐๐๐	๔,๔๐๐	๔,๔๐๐	✓			๒๗ ม.ค ๖๕
๖	โต๊ะอเนกประสงค์แบบขาพับขนาด ๖๐*๑๘๐*๑๗๕ จำนวน ๑๐ ตัว	สำนักปลัด	ธ.ค-ก.พ.	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	✓			๒๗ ม.ค ๖๕

บัญชีครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	พ.ย-ก.พ	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	✓			๓๑ ม.ค ๖๕
๘	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	สำนักปลัด	ธ.ค-ก.พ	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	✓			๒๕ ม.ค ๖๕
๙	จอคอมพิวเตอร์เตอร์แสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๒๑.๕ นิ้ว	สำนักปลัด	ธ.ค-ก.พ	๓,๗๐๐					✓	
๑๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	ธ.ค-ก.พ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	๒๙,๕๐๐	✓			๑๔ มี.ค ๖๕

บัญชีครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	เครื่องพิมพ์ปรี้นเตอร์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๒ เครื่อง	สำนักปลัด	ม.ค.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		✓			๓๑ ม.ค ๖๕
๑๒	เครื่องพิมพ์ปรี้นเตอร์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	ม.ค.	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐		✓			๓๑ ม.ค ๖๕

๒ : ผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามผลตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	โครงการที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา ๕ ปี(๖๑-๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕		โครงการที่ดำเนินการตาม แผนพัฒนา ๕ ปี (๖๑-๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕		คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ที่ดำเนินการ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๓๕	๑๓,๗๓๐,๐๐๐	๒๔	๖,๔๔๓,๖๒๐	๖๘.๕๗
๑.๒ แผนงานการเกษตร	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
รวม	๓๖	๑๔,๙๓๐,๐๐๐	๒๔	๖,๔๔๓,๖๒๐	๖๘.๕๗
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคม					
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๑๔	๘,๒๕๐,๐๐๐	๒๐	๙,๖๙๔,๔๕๔	๑๔๒.๘๖
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๙	๑,๐๗๐,๐๐๐	๑๓	๑๒๙,๐๐๐	๖๘.๔๒
๒.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๒๐	๑,๓๐๕,๕๐๐	๑๕	๗๖,๘๖๕	๗๕
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๑๙	๑,๘๗๐,๐๐๐	๕	๒๖๐,๐๐๐	๑๒.๕
๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๒๕๐,๐๐๐	๕	๗๕๒,๗๖๗	๑๒.๕
๒.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งบกกลาง)	๔	๑๘,๗๐๐,๐๐๐	๖	๖๗๒,๗๘๘	๑๕.๐
รวม	๘๐	๓๑,๔๔๕,๕๐๐	๖๔	๑๑,๕๘๕,๘๗๔	๘๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ					
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-
๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๒	๗๐,๐๐๐	๒	๒๓,๓๘๒	๑๐๐
รวม	๒	๗๐,๐๐๐	๒	๒๓,๓๘๒	๑๐๐

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	โครงการที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา ๕ ปี(๖๑-๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕		โครงการที่ดำเนินการตาม แผนพัฒนา ๕ ปี (๖๑-๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕		คิดเป็น ร้อยละ ของโครงการ ที่ดำเนินการ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๗	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-
รวม	๗	๑๖๐,๐๐๐	=	=	=
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการองค์กร ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓ ๒๑	๑๒๐,๐๐๐ ๒,๔๖๐,๐๐๐	๑ ๒๕	๒๐๖,๓๐๙ ๕๖๒,๓๒๓	๓๓.๓๓ ๑๑๙
รวม	๒๔	๒,๕๘๐,๐๐๐	๒๖	๗๖๘,๖๓๒	๑๐๘
รวมทั้งสิ้น	๑๔๙	๔๙,๑๘๕,๕๐๐	๑๑๖	๑๘,๘๒๑,๕๐๘	๗๗.๘๕

(๓) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๓. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
๔. ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น
๕. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๖. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ องค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๔. ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักชวนทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน